

## Z á p i s n i c a

z pracovného stretnutia projektu *Centra intenzívnej zdravotnej starostlivosti „CIZS,“* konaného dňa 31.01.2023 o 15.30 hod. v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa

### Prítomní:

Primátor mesta: **Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA**  
MEDICAL, n.o. - štatutár: **PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA**  
Poslanci: **Peter Budinský, MUDr. Mária Bradiaková, Peter Forgáč, Maroš Marko, Anton Medved', Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špírk, Anton Tencer, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Anton Žňava**  
Ďalší prítomní: **Mgr. Ľudmila Rajnohová**  
**PhDr. Lenka Šubová**

### Ospravedlnení:

Poslanci: **JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Peter Pšenák, Ing. Karol Tužinský**

Primátor mesta privítal prítomných a otvoril pracovné stretnutie. Cieľom bolo dohodnutie rozhodnutia o smerovaní projektu *Centra intenzívnej zdravotnej starostlivosti „CIZS.“*

Na pracovnom rokovaní boli Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA a PaedDr. Mgr. Ivanom Balážim, MBA, DBA odprezentované súhrnné informácie celého procesu a postupu projektu CIZS:

- je realizovaný neziskovou organizáciou MEDICAL, n.o., nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bude zriadené v budove č. 107 na ulici Cintorínska 20 v Novej Bani (v jednej ucelenej časti budovy objektu bývalej nemocnice);
- účelom je: modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy, poskytnutie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste;
- je podporený z výzvy Ministerstva zdravotníctva SR č. IROP-PO2-SC212-2020-58 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP);
- dňa 1.6.2021 mesto poukázalo sumu 22 500 € ako výšku peňažného vkladu pri zriadení neziskovej organizácii, ktorá je povinná v zmysle štatútu i zákona. Takúto sumu poukázal aj Mediform s.r.o. 29.6.2021 a v ten deň bola uhradená suma 20 000€ za projekt k rekonštrukcii (PD). Faktúra za PD bola vystavená v januári 2021 na 39 600€. Dňa 4.8.2021 mesto vložilo 19 600€ a 6.8.2021 bola zrealizovaná ďalšia úhrada, čím bola faktúra za PD uhradená;
- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzavretá 31.3.2022, účinná: 12.4.2022 a platná je do 31.12.2023 (vrátane ukončenia realizácie projektu); verejné obstarávanie: prvé bolo zrušené, druhé bolo úspešné a došlo k podpísaniu zmluvy o dielo: 29.4.2022; prebratie staveniska sa uskutočnilo 16.11.2022; od decembra 2022 sa realizujú stavebné práce v budove, v januári vystavená 1 faktúra na refundáciu, kontrola na mieste z ministerstva sa vykoná 15.2.2023 v rámci nadväznosti na ďalšie práce sa budeme uchádzať o indexáciu NFP vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov a práce;
- pracovné rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR sa uskutočnilo v polovici júna 2022 na pôde MEDICAL, n.o., Cintorínska ul., Nová Baňa za účelom informácie o možnosti navýšenia NFP a dňa 30.6.2022 pracovné stretnutie na pôde mestského úradu s členmi Správnej rady a Dozornej rady so zámerom vysvetliť si možnosti „dofinancovania rozdielu“ projektu;

- uskutočnilo sa viacero zmien v členoch Správnej rady a Dozornej rady od začiatku projektu nasledovne (aktuálni členovia sú označení žltou):

**Správna rada za mesto:**

prví členovia Vladislav Lalka, Karol Tužinský,  
vzdanie sa Karol Tužinský a schválenie Maroš Marko,  
vzdanie sa Vladislav Lalka a Maroš Marko (prerokuje sa 21.2.2023),  
návrh Peter Forgáč, Branislav Jaďud' (prerokuje sa 21.2.2023)

**Správna rada za Mediform:**

prví členovia Kvetoslav Balážiová, Michaela Juhásová

**Dozorná rada za mesto:**

prví členovia Maroš Marko, Juraj Kološta,  
prechod Maroš Marko do Správnej rady a schválenie Ľudmila Rajnohová,  
vzdanie sa Ľudmila Rajnohová a schválenie Anton Medved',  
vzdanie sa Juraj Kološta a schválenie Peter Budinský

**Dozorná rada za Mediform:**

prví členovia Juraj Juhás, Marcela Forgáčová  
odvolanie Marcela Forgáčová a schválenie Jozef Mokry

Na základe uvedených informácií je potrebné prijať rozhodnutie o realizácii alebo nerealizácii projektu a forme dofinancovania zvyšných neoprávnených výdavkov. Diskusia sa niesla v duchu prehodnotenia možných plusov, mínusov a rizík, ktoré sú s projektom spojené.

Prítomní sa spoločne zhodli na uvedených skutočnostiach:

- od roku 2019, kedy bol podaný projekt prešli 3 roky administratívneho spracovania a zostal rok 2023, ktorý je realizačný, čo predstavuje časové riziko pre požiadavku na ukončenie rekonštrukčných prác do 21.12.2023 a tým spôsobené aj možné finančné riziko;
- je potrebné zabezpečiť sfunkčnenie Správnej rady a Dozornej rady na báze pravidelných pracovných stretnutí s voľbou predsedov obidvoch rád a s riadnym uplatnením ich mandátu pri výkone v Správnej a Dozornej rade Medical n.o.;
- informovanie členov rád o finančnom stave na bankovom účte Medical n.o., vrátane všetkých uskutočnených finančných operácií a harmonogramu rekonštrukčných prác;
- úvaha o stavebnom dozore zo strany mesta Nová Baňa, ako aj návrh na požiadanie ministerstva o termín predĺženia realizácie projektu;
- viackrát sa urobilo všetko pre to, aby projekt mohol napredovať, teraz to treba uchopiť tak, aby sme nemali sankčné finančné plnenie a implementácia projektu mala zdarný priebeh.

Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA poďakoval všetkým prítomným za účasť a stretnutie ukončil.

**Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA**  
primátor mesta

Zapísala: PhDr. Lenka Šubová