



Vážený pán
Jozef Barniak
Vážená pani
PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka
Vážení poslanci
Mestského zastupiteľstva Nová Baňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Mgr. Eva Rupcová

Nová Baňa
8.12.2021

Vec:

Zápis z pracovného stretnutia ku odpovediam na interpeláciu z MsZ konaného 24.11.2021

Dňa 8.12.2021 o 13 hod. sa v zasadačke MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie ku odpovediam na interpeláciu z MsZ konaného 24.11.2021 za prítomnosti p. Jozef Barniak, riaditeľ TS, Hlavná kontrolórka, právnička mesta a Primátor. Cieľom stretnutia bolo vysvetlenie odpovede mesta zo 6.12.2021 na interpeláciu z MsZ konaného 24.11.2021 ako aj vysvetlenie jednotlivých bodov z podnetu pána Jozefa Barniaka, ktorý bol doručený mailom hlavnej kontrolórke, poslancom Mestského zastupiteľstva a primátorovi dňa 24.11.2021.

Na pracovnom stretnutí bolo prerokované nasledovné (uvedené v pôvodnom texte označené žltou):

Otázka č. 1

Kontajnerové prístrešky

Kontajnerový prístrešok pre nádoby ulica Školská Nová Baňa – vzorový kus:

cena uvedená v zmluve 6780,00 Eur s DPH - 5650,00 Eur bez DPH

rozmer prístrešku uvedený v zmluve: 9x4 m – 36 m²

skutočný rozmer prístrešku – 30 m²

rozdiel 6 m² – oklamané !!!

Cena za m² bez DPH – 156,95 Eur bez DPH

Cena zhotoveného prístrešku vychádzajúc z plochy je 4708,50 Eur bez DPH

Vzniknutý rozdiel 941,50 Eur bez DPH – vrátiť do pokladne MsÚ !!!

Ostatné prístrešky:

cena uvedená v zmluve 41990,00 Eur bez DPH

celková plocha prístreškov uvedená v zmluve: 472 m²

cena za m² bez DPH 88,96186441 Eur

Výmera menšia o 12,15 m² to je 12,15x89 = 1081,35

Pokuta za prvé časové obdobie, ktoré nebolo kryté dodatkom a dielo nebolo odovzdané podľa ZOD a to 14.12.2020 – 31.12.2020 suma 134,37 eur

Pokuta za druhé časové obdobie, ktoré nebolo kryté dodatkom a dielo nebolo odovzdané podľa ZOD a to 1.5. – 14.5. suma 117,57 Eur

Vylúčený prístrešok 2492 Eur.

Spolu 3825 eur.



MESTO NOVÁ BAŇA

Uhradená suma 41 039 – 3825 = 38 156 Eur.

Rozdiel, ktorý by firma Benfi mala vrátiť je 3 677 EUR.

Odpoveď na otázku č. 1

- *prvé verejné obstarávanie na 1 ks prístrešku na nádoby KO, ktorý bol vybudovaný na ulici Školská bolo vyhlásené dňa 11.6.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 5 675 EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v tejto výzve stanovená celková cena predmetu zákazky. Rozmer prístrešku bol stanovená vo výzve 9 x 4m. Boli predložené nasledovné cenové ponuky: Dahpier s.r.o. 6 000 EUR bez DPH, Marián Smatana 5 650 EUR bez DPH a Monstav Nitra s.r.o. 6 500 EUR bez DPH. Dňa 23.6.2020 bola uzatvorená ZoD s Marián Smatana na sumu 5 650 EUR bez DPH. Vo Vašom mailovom podnete uvádzate nezrovnalosť vo veľkosti plochy skutočne zrealizovaného prístrešku 30m² voči rozmeru 36m², ktorý bol stanovený vo výzve verejného obstarávania. Na túto skutočnosť bude HK upozornená v rámci aktuálne prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania v TS. Po ukončení tejto kontroly budeme vychádzať v odpovedi na tento bod zo záverov HK.*
- *druhé verejné obstarávanie na 12 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 13.10.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 39 900 EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v tejto výzve stanovená cena za 1m² bez DPH predmetu zákazky. Celková plocha všetkých 12 prístreškov bola stanovená vo výzve na 414m². Boli predložené nasledovné cenové ponuky: SC Zamkon 114,90 EUR bez DPH, Marián Smatana 119 EUR bez DPH, Benfi s.r.o. 113,60 EUR bez DPH. Nakoľko všetky predložené cenové ponuky presahovali stanovenú PHZ vo výzve, bolo toto verejné obstarávanie zrušené.*
- *Tretie verejné obstarávanie na 14 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 21.10.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 53 760 EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v tejto výzve stanovená celková cena bez DPH za predmet zákazky. Celková plocha všetkých 14 prístreškov bola stanovená vo výzve na 472m². Boli predložené nasledovné cenové ponuky: SC Zamkon 51 920 EUR bez DPH, Marián Smatana 52 799 EUR bez DPH, Zebra studio s.r.o. 42 308 EUR bez DPH a Benfi s.r.o. 41 990 EUR bez DPH. Dňa 29.10.2020 bola uzatvorená ZoD s Benfi s.r.o. na sumu 41 990 EUR bez DPH. Dňa 17.12.2020 bol uzatvorený Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 29.10.2020, v ktorom sa znižuje počet prístreškov o prístrešok na ul. Moyzesova, ktorý sa nebude realizovať. Zhotoviteľ stanovil cenu za nerealizovaný prístrešok na sumu 951 EUR bez DPH. Vo Vašom mailovom podnete uvádzate nezrovnalosť v stanovení ceny za vylúčený prístrešok a uvádzate, že vznikla škoda vo výške 2 492 EUR. Od zhotoviteľa bude požadované písomné vysvetlenie cenotvorby za nerealizovaný prístrešok na ulici Moyzesova, ktorý bol ocenený na 951 EUR bez DPH.*

Ďalej vo Vašom mailovom podnete uvádzate rozdiel vo veľkosti plochy za zhotovených 13 prístreškov. V správe z kontroly HK zo dňa 22.9.2021 je uvedený rozdiel vo veľkosti plochy zhotovených prístreškov v porovnaní s veľkosťou plochy vo výzve zo dňa 21.10.2020. Veľkosť plochy podľa pôdorysu konštrukcie zodpovedá 420m². Pri meraní plochy podľa plochy strešnej krytiny zodpovedá plocha prístreškov veľkosti 462m². Od zhotoviteľa bude požadované jeho premeranie veľkosti plochy všetkých zhotovených



MESTO NOVÁ BAŇA

prístreškov podľa pôdorysu ich konštrukcie za účelom objasnenia vzniknutého rozdielu rovnakým spôsobom merania ako bolo vykonané pri kontrole HK.

Vo Vašom mailovom podnete poukazujete na nedodržanie termínu na ukončenie prác a odovzdanie diela. Dodatkom č. 2 k ZoD zo dňa 31.12.2020 sa z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19 stanovil nový termín na odovzdanie diela do 15.3.2021. Dodatkom č. 3 k ZoD zo dňa 12.3.2021 sa z dôvodu COVID-19 (vis major príčiny) odpustil sankčný postih za nedodanie diela za obdobie od 14.12 do 31.12.2020 a zároveň sa stanovil nový termín na odovzdanie diela do 30.4.2021. K prebratiu diela došlo až 14.5.2021 za čo bol uplatnený voči zhotoviteľovi sankčný postih vo výške 117,57 EUR.

Stretnutie z 8.12.2021

Na plánované premeranie zhotovených prístreškov budú pozvaní aj zástupcovia spoločnosti SC Zamkon. Podľa stanoviska riaditeľa TS bola plocha za nerealizovaný prístrešok na ul. Moyzesova 10,4 m², nakoľko na tomto mieste nebolo potrebné realizovať väčší prístrešok pre malý počet kontajnerov. Opakované VO bolo podľa internej smernice zverejnené na webstránke mesta.

Otázka č. 2

Testy

Spolu 11 faktúr v celkovej výške 2 469 EUR.

Odpoveď na otázku č. 2

- riaditeľ TS zabezpečil testovanie priamo na pracovisku. Túto skutočnosť odôvodnil tým, že vzhľadom na povahu vykonávaných prác zamestnancami TS, ich zaradením a rozmiestnením na rôznych pracoviskách sa javilo ako efektívne uskutočňovať testovanie v jednom termíne a na jednom mieste s tým, že zamestnanci sa nemuseli individuálne testovať a ihneď po otestovaní odchádzali na určené pracovné zaradenie. Je potrebné zdôrazniť, že Technické služby sú síce príspevkovou organizáciou zriadenou mestom ale majú právnu subjektivitu a za organizáciu je zodpovedný jej riaditeľ, ktorý riadi celý jej chod, vrátane zaradenia zamestnancov na potrebné činnosti s prihliadnutím na efektívnosť práce.

Otázka č. 3

Právne služby

Paušálna platba 250 eur čo je 3 000 eur rok.

Odpoveď na otázku č. 3

- s poukazom na kompetencie riaditeľa TS, vyplývajúce z právnej subjektivity, pokiaľ tento považuje za potrebné v organizácii, ktorú riadi zabezpečovať niektoré činnosti externým právnikom, je toto rozhodnutie plne v jeho kompetencii.

Otázka č. 4

Kosenie

Úspešný uchádzač, s ktorým bola uzatvorená zmluva nemal v čase VO ani v čase uzatvorenia zmluvy požadované oprávnenie na podnikanie. V zmluve sa ale v článku IX bod 9.1 uvádza, že : „zhotoviteľ vyhlasuje že je osobou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť



MESTO NOVÁ BAŇA

v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami VO.....“ Môžem konštatovať, že v čase podpisu zmluvy boli poskytnuté zo strany zhotoviteľa nepravdivé informácie. Rovnako prišlo k pochybeniu na strane verejného obstarávateľa, ktorý je povinný overiť, či uchádzač má oprávnenie na podnikanie. Zmluva bola podpísaná 13.5.2021 a deň vzniku oprávnenia vznikol podnikateľskému subjektu až 22.05.2021.

Na základe môjho upozornenia na túto nezákonnosť, bolo VO zrušené rovnako bola zrušená zmluva a vyhlásené nové VO, v ktorom bol úspešný ten istý záujemca, ako v predošlom.

V zmluve sa všade uvádza „dielo“ pričom správne má byť „služba“. Je potrebné zmluvy vytvárať dôsledne!

Odpoveď na otázku č. 4

- pri realizácii verejného obstarávania na zabezpečenie služby (kosenia) prišlo k administratívnejmu pochybeniu obstarávateľa a to tým, že dôsledne nepreveril skutočnosť, či subjekt verejného obstarávania má oprávnenie na takýto druh činnosti. Po upozornení HK na túto skutočnosť bolo predmetné verejné obstarávanie zrušené. Následné verejné obstarávanie na kosenie bolo realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými normami.

Stretnutie z 8.12.2021

cena 2. uchádzača v prvom VO na kosenie bude zaslaná mailom p. Barniakovi na jeho žiadosť.

Otázka č. 5

Múr cintorína

Múr cintorín – zle od začiatku do konca !?!?!?!?!?

Vrátiť peniaze do pokladne MsÚ NB !!!!!!!

Odpoveď na otázku č. 5

- podľa uzatvorenej zmluvy o dielo zo dňa 3.3.2021 realizovala firma Šaliga s.r.o. rekonštrukciu múru cintorína. Na základe výsledku kontroly HK realizovanej na žiadosť primátora, ktorá vyplývala z podnetov občanov mesta bol zistený rozdiel v reálnej ploche múru oproti ploche uvedenej v ZoD. Toto pochybenie nastalo v dôsledku, že mesto zadalo vypracovanie výkazu výmer externe a poskytlo ho Technickým službám, ktoré tento výkaz výmer použili ako podklad k verejnému obstarávaniu. Vo výkaze výmer bola chyba vo výpočte veľkosti plochy, ktorú si vedúci oddelenia výstavby na MsÚ Ing. Spurný, ako sám priznal, neuvedomil. V procese realizácie diela sa ukázala potreba vykonania prác navyše, ktoré boli odsúhlasené objednávateľom a nemali vplyv na zvýšenie ceny vzhľadom na množstvo použitého materiálu pri rekonštrukcii múru. Na základe následných vzájomných rokovaní po vykonanej kontrole HK došlo medzi zmluvnými stranami k vyčísleniu reálnych nákladov diela a k uzavretiu Dohody o urovaní sporných práv a povinností. Objednávateľ si uplatnil svoj nárok vo výške 8602, 92 EUR v dôsledku rozdielu vo veľkosti plochy rekonštrukcie múru a zhotoviteľ si uplatnil svoj nárok vo výške 4212,82 EUR za vykonané práce navyše. Prehľad skutočne zrealizovaných prác a dodávok tvorí prílohu č. 1 k Dohode o urovaní sporných práv a povinností zo dňa 11.10.2021, ktorá je zverejnená na web stránke mesta https://web.novabana.sk/files/filelist/369/nbdoku_2021_51900-1.pdf Na základe vyššie uvedeného bol vystavený zhotoviteľom objednávateľovi dobropis vo výške 4 390,04 EUR, čím boli vzájomné nároky strán usporiadané.



Stretnutie z 8.12.2021

výkaz výmer z 7/2020 na rekonštrukciu múru cintorína bude zaslaný mailom p. Barniakovi na jeho žiadosť.

Otázka č. 6

Obstarávanie osobného motorového vozidla NISSAN!

Odpoveď na otázku č. 6

- aj toto verejné obstarávanie je predmetom práve prebiehajúcej kontroly HK, ktorá kontroluje všetky verejné obstarávania v organizácii TS za roky 2019-2021. Po ukončení tejto kontroly budeme vychádzať v odpovedi na tento bod zo záverov HK.

Otázka č. 7

Personálne

Personálne obsadenie – vedúci!

Odpoveď na otázku č. 7

- budeme žiadať stanovisko riaditeľa TS.

Stretnutie z 8.12.2021

- odpoveď na túto otázku bola požadovaná od poslanca MsZ. Riaditeľ TS môže odpovedať na najbližšom MsZ.

Otázka č. 8

Oprava po Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.

Oprava po Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. + výtlky – zle!
Kto kontroluje vykonané práce?! – zle

Odpoveď na otázku č. 8

- budeme žiadať stanovisko riaditeľa TS.

Stretnutie z 8.12.2021

- pod pojmom výtlky vo vzťahu ku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti sa myslia opravy komunikácií po poruchách na vodovode a kanalizácii. O stanovisko bude požiadany Ing. Jaroslav Krlička vedúci strediska StVPS Nová Baňa a bude zistený počet opráv komunikácií po poruchách, kde došlo ku poklesu komunikácie. StVPS bude požiadaná o rozpočet na opravu komunikácie po poruche vodovodu na Sládkovičovej ulici.

Záverom:

1. Bolo vydané doposiaľ spolu 6 pokynov primátora, ktoré sa týkajú aj TS za účelom kontroly nad dodržiavaním právnych predpisov a interných noriem.
Pokyn primátora 1/2020, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 1
Pokyn primátora 5/2020, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 2
Pokyn primátora 17/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 3
Pokyn primátora 19/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 4



MESTO NOVÁ BAŇA

Pokyn primátora 20/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 5
Pokyn primátora 21/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 6

2. *HK boli zadané nasledovné kontroly primátorom*
 - 30.6.2021 *Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m² v cintoríne*
 - 13.8.2021 *Kontrola verejného obstarávania rekonštrukcie múru v cintoríne*
 - 30.9.2021 *Kontrola verejného obstarávania TS za obdobie rokov 2019 a 2020*
3. *Bol vykonaný pohovor s riaditeľom TS, kde bol upozornený na dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem pri verejnom obstarávaní ako a aj pri uzatváraní ZoD.*
4. *Príslušné dokumenty k vyššie uvedeným otázkam, vrátane písomných stanovísk kontrolou dotknutých subjektov sú k dispozícii k nahliadnutiu.*

Na stretnutí požadoval p. Barniak uviesť, že v doručenom podnete zo dňa 24.11. 2021 bola otázka č. 1 a otázka č. 8 sformulovaná ním a ostatné otázky boli sformulované Hlavnou kontrolórkou a poslancami MsZ.

S pozdravom,



MESTO
NOVÁ BAŇA
-1-

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA
primátor mesta