

Správa o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2019

Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 – 2020 bol spracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.

Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.

V roku 2019 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené nasledovné opatrenia:

- Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ vrátane jej materiálno-technického vybavenia“
- Priorita PRM 1.2.2 „Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ“
- Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učebni ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábrežná“
- Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVC“
- Priorita PRM 1.3.1 „Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.4.1 „Výstavba 48 nájomných bytov v meste Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.5.1 „Zriadenie moderného kultúrneho centra v meste Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.5.2 „Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu“
- Priorita PRM 1.5.3 „Rekonštrukcia KD Štále“
- Priorita PRM 1.5.4 „Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia“
- Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“
- Priorita PRM 2.3.4 „Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja“
- Priorita PRM 2.4.2 „Revitalizácia vodnej nádrže Tajch“
- Priorita PRM 2.5.3 „Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa“
- Priorita PRM 2.5.6 „Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“
- Priorita PRM 2.5.7 „Modernizácia autobusových prístreškov“
- Priorita PRM 2.5.8 „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste“
- Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“
- Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy“
- Priorita PRM 3.1.1 „Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava“
- Priorita PRM 3.2.1 „Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska“
- Priorita PRM 3.4.1 „Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana“

Správa o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - MsÚ Nová Baňa | - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa |
| /prednostka, vedúci a zamestnanci | - Základná umelecká škola Nová Baňa |
| oddelení/ | - Centrum voľného času Nová Baňa |
| - Materská škola Nábrežná 2, | - Technické služby mesta Nová Baňa |
| vrátane elokovaných pracovník | - Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa |

Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2019 v textovej forme:

1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 bola zrealizovaná výmena plynového ohrievača vody, vybavenie kuchyne spotrebičmi a vybudovanie NN prípojky pre ŠJ ZŠ J. Zemana v sume 50 205 eur z rozpočtu mesta.

1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 zabezpečovali len prípravné práce.

1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa na vybavenie učební v celkovej sume 3 240 eur z rozpočtu mesta.

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná

Skutočnosť k 31.12.2019: Oprava šatní triedy B a C, oprava umyvárky a podlahy v triede B v sume 46 048 eur. Uskutočnila sa rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábřežná v sume 152 971 eur, detské ihrisko ET Štúrova v sume 18 934 eur. Prostriedky z rozpočtu mesta 208 953 eur, dotácia vo výške 9.000 eur.

1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy

Skutočnosť k 31.12.2019: Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce, renovácia náteru podlahy parketovým olejom, oprava zvukovopohltivých panelov – prostriedky z rozpočtu mesta v sume 3 446 eur.

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami

Skutočnosť k 31.12.2019: Bol zakúpený cimbal v sume 5 000 eur – prostriedky z rozpočtu mesta kód 46.

1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ

Skutočnosť k 31.12.2019: Bola uskutočnená výmena podlahovej krytiny s úpravou podkladu, maliarske práce – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 3 999 eur.

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2019: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nová Baňa bol spracovaný a schválený na zasadnutí MsZ v mesiaci február 2019.

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2019: Výstavba 39 nájomných bytov súkromným investorom bola ukončená a bytový dom s prislúchajúcou technickou vybavenosťou bol skolaudovaný..

1.5.1 Zriadenie moderného kultúrneho centra v meste Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2019: Prestavbou objektu bola zriadená nová mestská knižnica s nákladom vo výške 100 799 eur z rozpočtu mesta, doplnený interiér vybavením v hodnote 5 000 eur z toho vo výške 4000 poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia.

1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu

Skutočnosť k 31.12.2019: K objektu Zvonička boli vybudované elektrická, vodovodná prípojka, osadená žumpa v sume 31 102 eur rozpočtu mesta .

1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa uskutočnila rekonštrukcia vykurovania objektu s plynovým zásobníkom. Celkové náklady predstavujú sumu 37 276 eur z rozpočtu mesta.

1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2020 bola vypracovaná štúdia na športovorekreačný areál s plavárňou v hodnote 2000 eur z rozpočtu mesta.

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce

Skutočnosť k 31.12.2019: Neuskutočnilo sa z dôvodu konania komunálnych volieb a nastavovania rozvojových priorít

V rámci podujatia Týždeň športu pre všetkých - 16. ročník bola získaná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 1200 eur.

V rámci podujatia Tajchová osmička – 8. ročník boli získané dary od súkromných sponzorov.

2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 bol realizovaný archeologický výskum pre zistenie pôvodného umiestnenia Potterovho stroja s kladným výsledkom a v sume 6120 eur z rozpočtu mesta.

2.4.2. Revitalizácia vodnej nádrže Tajch

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 boli zahájené prípravné práce na sfunkčnenie ovládacieho zariadenia výpustného a výustného objektu. K čerpaniu finančných prostriedkov v roku 2019 nedošlo.

2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 bola uskutočnená úprava a vybudovanie spevnených plôch v sume 66 737 € na ul. Školská, práce boli ukončené. Ďalej boli vypracované PD Odstavná plocha ul. Nábrežná v sume 1 052 eur a ul. Štúrova v sume 850 eur z príspevku mesta.

2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa vykonala v sume 45 037 eur rekonštrukcia MK Hviezdoslavova, rekonštrukcia MK ul. Nad Hrádzou v sume 157 233 eur, asfaltovanie v sume 148 542 sa realizovalo asfaltovanie MK ul. Záhrbska, Tajch, Kútovská cesta a opravy výtlkov, žlabov, oprava oplotenia DSC Lipa z príspevku mesta.

2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 bola vymenená a osadená nová autobusová zastávka na ul. Cintorínska v sume 4 846 eur z príspevku mesta.

2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste

Skutočnosť k 31.12.2019: v roku 2019 sa realizovala v hodnote 6 756 eur dodávka a inštalácia 3 ks kamier.

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce

Skutočnosť k 31.12.2019: Uskutočnili sa jednotlivé školenia zamestnancov v počte 24 v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť v celkovej sume 2068 eur za rok 2019.

2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy

Skutočnosť k 31.12.2019: Počas roka 2019 v 4. zmene sa do rozpočtu pridalo 8 640 eur na zakúpenie softvéru od DATALANu modul elektronického doručovania, ktorý mal slúžiť na doručovanie úradných dokumentov elektronicky. Pre zdĺhavé vyjednávanie s dodávateľom pri hľadaní čo najnižšej ceny dodania služieb, sme počas roka 2019 zmluvu neuzatvorili a finančné prostriedky sa nečerpali.

3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava

Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa nezrealizoval žiaden projekt týkajúci sa danej priority.

3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska

Skutočnosť k 31.12.2019: Nerealizovaný projekt zo strany mesta – súdny spor. Nerealizovaný projekt zo strany mesta – súdny spor.

V roku 2019 po vzájomnej dohode medzi Mestom Nová Baňa a Obcou Brehy došlo k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov. StVS a.s. na základe tohto výsledku opätovne zahájilo prípravu projektu..

3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe ZŠ J. Zeman

Skutočnosť k 31.12.2019: v roku 2019 bola realizovaná modernizácia plynovej kotolne, boli nahradené dva pôvodné plynové kotle za jeden kondenzačný plynový kotol s príslušenstvom v sume 21 511 eur z rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2019

| Prioros | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|
| PO1 Sociálna politika | 1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane ich materiálo-technického vybavenia | 1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálo-technického vybavenia | Celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov kuchyne ŠJ ZŠ JZ | N | ZŠ J. Zemana | 2016-2018 | Kapacita podporeného zariadenia/ stravníka | 397/420 | Rok 2019 4 798 eur výmena plynového ohrievača vody 30 079 eur vybavenie kuchyne spotrebičmi 15 328 eur vybudovanie novej NN prípojky ŠJ - prostriedky z rozpočtu mesta, kód 46 | Rok 2019 50 205 eur mesto | 11.1.1. |
| | | 1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ | Komplexná rekonštrukcia elektroinštaláčnych rozvodov | N | ZŠ J. Zemana | 2016-2018 | Kapacita podporeného zariadenia/ žiak | 397/450 | Rok 2019 Nerealizovalo sa, zabezpečovali sa len prípravné práce | Rok 2019 0,00 eur | 11.1.1. |
| | | 1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana | Vybaviť všetky učebne podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR | A | ZŠ J. Zemana | 2016-2018 | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 397/450 | Rok 2019 3 240 eur verejné obstarávanie na výber dodávateľa na vybavenie učební - prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 | Rok 2019 3240 eur mesto | 11.1.1. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | 1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálne-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábrežná | Revitalizácia areálu pri MŠ Nábrežná a elokovaných pracovísk, rekonštrukcia rozvodov kúrenia, elektroinštalácie, podláh, WC a kuchyne v budove MŠ Nábrežná | N | MŠ Nábrežná | 2016-2020 | Kapacita podporeného zariadenia/ dieťa | 196/206 | <p>Rok 2019 152 971 eur rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná, - prostriedky z rozpočtu mesta 1993 eur kód 41 , 20 824 eur kód 43, 130 154 eur kód 46,</p> <p>18 934 eur Detské ihrisko ET MŠ Štúrova - prostriedky z rozpočtu mesta a dotácie 9 934 eur, kód 46 9 000 eur, kód 131I</p> <p>MŠ a elokované pracoviská 46 048 eur oprava šatní detí triedy B a C, oprava podlahy umyvárky trieda B - prostriedky z rozpočtu mesta, kód 41</p> | Rok 2019 217 953 eur mesto, Úrad vlády SR | 11.1.4. 11.1.7. |
| | | 1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej | Výmena strešnej krytiny, odizolovanie základov, rekonštrukcia fasády, revitalizácia | N | ZUŠ | 2016-2020 | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | 418/410 | Rok 2019 3 446 eur Maliarske a natieračské práce, | Rok 2019 3 446 eur mesto | 11.1.2. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|--|--|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | školy | areálu ZUŠ | | | | | | oprava podlahy, oprava zvukovopohltivých panelov, náter podlahy parketovým olejom - prostriedky z rozpočtu mesta, kód 41 | | |
| | | 1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami | Vybavenie tried hudobnými nástrojmi | A | ZUŠ | 2016-2018 | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | 418/410 | <u>Rok 2019</u> 5 000 eur zakúpenie cimbalu – prostriedky z rozpočtu mesta, kód 46 | <u>Rok 2019</u> 5 000 eur mesto | 11.1.2. |
| | | 1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVC | Rekonštrukcia a revitalizácia budovy, sály a areálu | A | CVC | 2016-2020 | Počet žiakov navštevujúcich CVC | 189/173 | <u>Rok 2019</u> 3 999 eur - výmena podlahovej krytiny s úpravou podkladu, maliarske práce, - prostriedky z rozpočtu mesta, kód 41 | <u>Rok 2019</u> 3 999 eur mesto | 11.1.3. |
| | 1.3. Komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o obyvateľov | 1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa | Zhotovenie viacročného dokumentu zameraného na poskytovanie sociálnych služieb | A | správne odd. | 2016-2018 | Počet spracovaných koncepčných dokumentov | 1/1 | <u>Rok 2019</u> Dokument vypracovaný a schválený 02/2019 | <u>Rok 2019</u> 00,00 € mesto vo vlastnej réžii | 12.2. |

| Prioros | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|---------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | 1.4 Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu | 1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa | Výstavba 48 nájomných bytov vrátane technickej infraštruktúry | N | OVŽPaSM | 2017-2020 | Počet novopostavených bytových jednotiek | 39/48 | <u>Rok 2019</u> Výstavba 39 nájomných bytov súkromným investorom bola ukončená . | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | |
| | 1.5. Podpora športového, kultúrneho a spoločenského života v meste vrátane výstavby a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry | 1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baňa | Revitalizácia stavebných úprav spolu so zmenou dispozície, vrátane príslušných rozvodov, počítačovej siete, výťahu atď., vrátane interiérového vybavenia | N | odd. kultúry a informácií | 2016-2018 | Počet zorganizovaných podujatí (besied, prednášok, výstav)/rok | 5/5 | <u>Rok 2019</u> 100 799 eur projekt zriadenia mestskej knižnice zrealizovaný - prostriedky z rozpočtu mesta, 94 439 eur , kód 46 6 360 eur, kód 43 5 000 eur Interiérové vybavenie 1000 eur - prostriedky z rozpočtu mesta 4 000 eur – dotácia | <u>Rok 2019</u> 105 799 eur mesto, Fond na podporu umenia | 10.7. 10.2.3. |
| | | 1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu | Revitalizácia areálov a umiestnenie altánku a herných prvkov pre deti | N | OVŽPaSM | 2018-2020 | Rozloha upraveného areálu v m ² | 0/300 0/500 | <u>Rok 2019</u> 31 102 eur vybudované prípojky vodovodná, elektrická, žumpa ku objektu Zvonička | <u>Rok 2019</u> 31 102 eur mesto | 8.6.4. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|---|---|---|--------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | 29 262 eur vodovodná prípojka žumpa, 1400 eur elektrická prípojka, 400 eur - PD | | |
| | | 1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále | Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii KD – výmena okien, vybudovanie kanalizácie, kúrenie a oprava fasády budovy | N | OVŽPaSM | 2019-2020 | Počet vypracovaných štúdií | 1/1 | <u>Rok 2019</u> 37 276 eur PD a rekonštrukcia vykurovania s plynovým zásobníkom | <u>Rok 2019</u> 37 276 € mesto | 10.3. |
| | | 1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia | Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie + stavebné povolenie k výstavbe multifunkčnej haly | N | OVŽPaSM | 2017-2020 | Počet vypracovaných štúdií a PD | 1/2 | <u>Rok 2019</u> 2 000 eur vypracovaná štúdia športovo rekreačný areál s plavárňou | <u>Rok 2019</u> 2000 eur mesto | 9.5. |
| | 1.6 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce | 1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce | Zorganizovanie stretnutí sociálno-ekonomických partnerov podieľajúcich sa na rozvoji mesta | A | správne odd. + odd. kultúry a informácií | 2016-2020 | Počet sociálno-ekonomických partnerov zapojených do regionálneho rozvoja v % | 2/10 | <u>Rok 2019</u> Neuskutočnilo sa z dôvodu konania komunálnych volieb a nastavovania rozvojových priorít 1200 eur Transfer od BBSK na 16. ročník Týždeň športu pre všetkých 400,00 eur 8.ročník Tajchová osmička | <u>Rok 2019</u> 0,00 eur mesto 1 600 eur BBSK, sponzor | 1.1. 9.2. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zázobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|--|---|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja | Spracovanie štúdie a projekt. dokumentácie k výstavbe repliky Potterovho ohňového stroja | A | OVŽPaSM | 2019-2020 | Počet vypracovaných štúdií a PD | 0/2 | Rok 2019 6 120 eur realizovaný archeologický výskum pre zistenie pôvodného umiestnenia Potterovho stroja | Rok 2019 6 120 eur mesto | 10.11. |
| | | 2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch | Sfunkčnenie manipulačného systému, oprava bezpečnostného prepadu a vyčistenie vodnej nádrže | N | OVŽPaSM | 2018-2020 | Počet zrealizovaných opatrení | 0/3 | Rok 2019 V roku 2019 boli zahájené prípravné práce | Rok 2019 00,00 eur | 8.4.2. |
| | 2.5 Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry | 2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa | Úprava porastov, vytýčenie siete a zameranie pozemkov geodetom | N | TS mesta Nová Baňa | 2017-2020 | Počet spevnenej plochy v m ² | 1036/ 1200 | Rok 2019 64 837eur Spevnené plochy ul. Školská 1 052 eur PD Odstavná plocha Nábřežná 850 eur PD Odstavná plocha Štúrova | Rok 2019 66 737 eur mesto | 5.2.1. |
| | | 2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov | Oprava a obnova komunikácií a chodníkov v meste | A | TS mesta Nová Baňa | 2016-2020 | Počet spevnenej plochy v m ² | 11 445/ 19 899 | Rok 2019 45 037 eur Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova 19 802 eur Vybudovanie vstupov k BD ul. Školská | Rok 2019 370 614 eur mesto | 5.2.1. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|--------------------------|-----------|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
| PO2 Hospodárska politika | | | | | | | | | 157 233 eur Rekonštrukcia MK Nad Hrádzou 148 542 eur Oprava výtlkov a asfaltovanie ul. Záhrbská, Tajch, Kútovská, oprava žľabov, zastávok, MK ul. Cintorínska, oprava oplotenia areálu DSC Lipa | | |
| | | 2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov | Zmodernizovanie autobusových prístreškov | A | OVŽPaSM | 2019-2020 | Počet zmodernizov. autobusových prístreškov | 1/18 | <u>Rok 2019</u> 4 846 eur kúpa a osadenie autobusovej zastávky na ul. Cintorínskej | <u>Rok 2019</u> 4 846 eur mesto | 5.2.1. |
| | | 2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa | Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste | A | OVŽPaSM + MsP | 2018-2020 | Počet monitorovacích kamerových systémov | 3/10 | <u>Rok 2019</u> 6 756 eur dodávka a inštalácia 3 ks kamier | <u>Rok 2019</u> 6 756 eur | 3.1. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | 2.5.9 Modernizácia mestskej tržnice | Zmodernizovanie predajných stánkov | A | TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM | 2018-2020 | Počet vymenených predajných stánkov | 0/10 | Rok 2019 Neuskutočnilo sa | Rok 2019 00,00 eur | - |
| | | 2.5.10 Rozšírenie mestského rozhlasu – VISO (etapy) | Realizácia ďalšej etapy mestského rozhlasu | A | OVŽPaSM | 2018-2020 | Počet hlásičov mestského rozhlasu s príslušenstvom | 0/5 | Rok 2019 Neuskutočnilo sa | Rok 2019 00,00 eur | - |
| | 2.6 Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy | 2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce | Zorganizovanie viac blokového odborného vzdelávania zamestnancov | A | správne odd. | 2016-2020 | Počet preškolených zamestnancov | 24/45 | Rok 2019 Školenia zamestnancov v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť | Rok 2019 2 068 eur Mesto | 1.1. |
| | | 2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy | Zavedenie a sprístupnenie elektronických služieb | A | správne odd. | 2016-2020 | Počet zavedených elektronických služieb | 30/30 | Rok 2019 Počas roka v 4. zmene sa do rozpočtu pridalo 8 640 eur na zakúpenie softvéru od DATALANu modul elektronického | Rok 2019 00,00 eur | 1.1. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|------------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | doručovania, ktorý mal slúžiť na doručovanie úradných dokumentov elektronicky. Pre zdĺhavé vyjednávanie s dodávateľom pri hľadaní čo najnižšej ceny dodania služieb, sme počas roka 2019 zmluvu neuzatvorili a finančné prostriedky sa nečerпали. | | |
| PO3 Environmentálna politika | 3.1 Moderné a efektívne odpadové hospodárstvo | 3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava | Modernizácia vozového a technologického vybavenia zberných dvorov, dobudovanie kompostárne, environ. osвета správcov budov, organ., podnikat. a obyvateľov | N | TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM | 2016-2020 | Zníženie množstva zmesového KO v % | 30/30 | <u>Rok 2019</u> Neuskutočnilo sa | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | 6.1.1. |
| | 3.2 Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva a podpora aktivít vedúcich k prevencii | 3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska | Spracovanie PD a vybudovanie kanalizácie na ul. Kamenárska | N | StVS, a.s. | 2018-2020 | Dĺžka Novovybudovanej kanalizácie v bm | 0/1 509 | <u>Rok 2019</u> Nerealizovaný projekt zo strany mesta – súdny spor. V roku 2019 po vzájomnej dohode medzi Mestom Nová Baňa a Obcou Brehy | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | 8.3.1. |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|---|---|---|---------------|--------------------------------|-------------------|--|------------|--|--|----------------------------------|---|
| | pred živelnými pohromami a odstraňovaním ich následkov | | | | | | | | došlo k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov. StVS a.s. na základe tohto výsledku opätovne zahájilo prípravu projektu. | | |
| 3.3 Podpora aktivít a projektov v oblasti mestského prostredia, zachovania biodiverzity ekosystémov, ochrany a tvorby prírody a krajiny | 3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia – ochrana biotopov vtáctva | Ochrana biotopov vtáctva na území lesných porastov obhospodávaných Mestskými lesmi s.r.o. | N | MsL spol. s r.o. | 2016-2020 | Rozloha územia v ha, na ktorom sú realizované lesnícko-environmentálne opatrenia | 0/2636 ha | <u>Rok 2019</u> Neuskutočnilo sa | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | | |
| | 3.3.3 Lesná dopravná sieť | Revitalizácia lesnej dopravnej siete | N | MsL spol. s r.o. | 2016-2020 | Dĺžka existujúcej lesnej dopravnej siete v km | 0/68 km | <u>Rok 2019</u> Neuskutočnilo sa | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | | |
| | 3.3.4 Protipožiarne opatrenia | Revitalizácia protipožiarneho opatrení – ciest, záchytných zariadení | N | MsL spol. s r.o. | 2016-2020 | Dĺžka existujúcich protipožiarneho opatrení ciest v km | 0/68 km | <u>Rok 2019</u> Neuskutočnilo sa | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | | |
| | 3.3.5 Revitalizácia územia parku a nádvorí pri budove Radnice | Spracovanie štúdií k revitalizácii územia parku a nádvorí pri budove Radnice | A | OVŽPaSM | 2018-2020 | Počet vypracovaných štúdií | 0/1 | <u>Rok 2019</u> Neuskutočnilo sa Po prehodnotení celkového stavu radničného parku a potreby opravy | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | - | |

| Prior. os | Opatrenie | Projekt/aktivita | Stručný popis | Projekt v zásobníku Áno/Nie | Zodpovedný garant | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ | Plnenie cieľovej hodnoty | Plnenie ukazovateľa | Finančné vyjadrenie/ Poznámka | Číslo programu/ podprogr./ projektu |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | značne poškodeného múrika bolo rozhodnuté, že fontána a celý radničný park sa bude riešiť komplexne v budúcnosti. | | |
| | 3.4 Znižovanie emisií a energetickej spotreby | 3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana | Výmena rozvodov ústredného kúrenia, výmena kotlov, vyregulovanie sústavy | N | ZŠ J. Zemana | 2016-2020 | Kapacita podporeného zariadenia/ žiaka | 397/450 | <u>Rok 2019</u> 21 511 eur výmena 2ks pôvodných kotol za 1 ks plynový kondezačný kotol - prostriedky z rozpočtu mesta, kód 41 | <u>Rok 2019</u> 21 511 eur mesto | 11.1.1. |
| | | 3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra | Výmena krytiny | A | OVŽPaSM | 2016-2018 | Plocha strechy v m ² | 0/320 | <u>Rok 2019</u> Neuskutočnilo sa | <u>Rok 2019</u> 00,00 € | |

* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2019

Zoznam použitých skratiek: **PO** – prioritná os, **PD** – projektová dokumentácia, **MsÚ** – mestský úrad, **OVŽPaSM** – Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, **TS** – technické služby, **MK** – miestna komunikácia, **MSP** – mestská polícia, **StVS** – stredoslovenská vodárenská spoločnosť, **MsL** – mestské lesy, **ZŠ** – základná škola, **MŠ** – materská škola, **ET** – elokovaná trieda, **ZUŠ** – základná umelecká škola, **CVČ** – centrum voľného času, **ŠJ** – školská jedáleň, **MŠVVaŠ SR** – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, **BBSK** – Banskobystrický samosprávny kraj, **MŽP SR** – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, **NFP** – nenávratný finančný príspevok.

V Novej Bani, dňa 29.04.2020

Spracovala: Ing. Jana Šeclová, ved. odb. ref. OVŽPMSM

Schválil: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta