

Správa o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2015

Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 – 2020 bol spracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.

Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.

V roku 2015 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené nasledovné opatrenia:

- Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia“
- Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.5 „Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná“
- Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ“
- Priorita PRM 1.3.1 „Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.3.2 „Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS“
- Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“
- Priorita PRM 2.3.1 „Obnova Súsošia sv. Trojice“
- Priorita PRM 2.3.2 „Rekonštrukcia historickej budovy Zvonice na Zvoničke“
- Priorita PRM 2.4.1 „Výstavba sociálnych zariadení, sprch a šatní v rekreačnej oblasti Tajch“
- Priorita PRM 2.4.3 „Výstavba turistickej rozhľadne Háj“
- Priorita PRM 2.5.2 „Výstavba verejných WC na ul. Cintorínska“
- Priorita PRM 2.5.4 „Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)“
- Priorita PRM 2.5.5 „Dopravná situácia na ulici Kollárová“
- Priorita PRM 2.5.6 „Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“
- Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“
- Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy“
- Priorita PRM 3.3.1 „Zateplenie budovy Podnikateľského centra/Kultúrneho centra“

Správa o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov:

- MsÚ Nová Baňa /vedúci a zamestnanci oddelení/
- Materská škola Nábřežná 2, vrátane elokovaných pracovísk ul. Štúrova a ul. Kolibská
- Základná škola J. Zemana Nová Baňa
- Základná umelecká škola Nová Baňa
- Centrum voľného času Nová Baňa
- Technické služby mesta Nová Baňa
- Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa
- DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS

Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2015 v textovej forme:

1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia

Skutočnosť k 31.12.2015: Zhotovenie odvodnenia – sklady ŠJ – suterén v sume 629 eur, oprava omietok, podláh v suteréne ŠJ – sklady v sume 5 351 eur, oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia v školskej kuchyni v sume 3 994 eur, oprava kanalizácie v sume 1 649 eur.

1.2.4 Modernizácia vybavenia učebni ZŠ J. Zemana

Skutočnosť k 31.12.2015: Bolo zakúpených 11 ks katedier na notebooky v sume 1 969 eur z MŠVVaŠ SR a mestského rozpočtu a 57 ks set ESO(1 x lavica + 2 x stolička) do 6 tried v sume 7 866 eur z MŠVVaŠ SR.

1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami

Skutočnosť k 31.12.2015: Bolo zakúpených 10 ks projektorov BENQ 3000LM s príslušenstvom v celkovej hodnote 3 543 eur z MŠVVaŠ SR a mestského rozpočtu, 11 ks PC MILSOFT OFFICE I30 v celkovej hodnote 3 728 eur z MŠVVaŠ SR, 4 ks žinenky v hodnote 447 eur z MŠVVaŠ SR, koberce do ŠKD v hodnote 450 eur z mestského rozpočtu.

V rámci národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ bol na školu v roku 2015 dodaný majetok v celkovej hodnote 2 441 eur (metodické príručky z RAABE v hodnote 2 171 eur a licencie v hodnote 270 eur) z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Bratislava.

V rámci národného projektu „Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ pribudli v ZŠ Jána Zemana do drobného dlhodobého hmotného majetku 2 ks notebook Lenovo, 2 sady reproduktorov Genius a 1 ks interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom – všetko v celkovej hodnote 2 715 eur z Centra vedecko-technických informácií Bratislava.

V rámci národného projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ bol do evidencie drobného dlhodobého hmotného majetku zaradený majetok, ktorý bude využívaný vo vyučovacom procese na predmetoch biológia, chémia, fyzika a technika v celkovej hodnote 49 472 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava.

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná

Skutočnosť k 31.12.2015: V rámci údržby budov boli prevedené murárske a maliarske práce v sume 5 940 eur, výmena radiátorov v priestoroch MŠ Štúrova v sume 717 eur, v MŠ Nábřežná - oprava pieskovísk v sume 2 603 eur, oprava priestorov vo vedľajšej budove v sume 765 eur, oprava 2 chodieb a schodiska v hlavnej budove MŠ v sume 6 484 eur.

1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy

Skutočnosť k 31.12.2015: Oprava vlhkých a plesnivých stien v dolnej chodbe a učebni č.5 v hodnote 2 160 eur.

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami

Skutočnosť k 31.12.2015: Boli zakúpené hudobné nástroje – tenor thomann 1ks v hodnote 597 eur a klarinet Yamaha 2ks v hodnote 1 246 eur.

1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ

Skutočnosť k 31.12.2015: V rámci údržby - bola vymurovaná priečka + osadenie nových dverí v chodbe na prízemí, vytvorenie miestnosti pre registratúru + osadenie nových dverí v hodnote 967 eur. Interiérové vybavenie - boli zakúpené nové stoly a stoličky do sály v CVČ (v počte 29 stolov + 116 stoličiek v hodnote 4 930 eur) a bol zakúpený jedálenský servis v hodnote 1 631 eur (príbory, taniere, poháre, šálky, obrusy).

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2015: Uskutočnila sa príprava realizácie komplexného dokumentu.

1.3.2 Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS

Skutočnosť k 31.12.2015: Projekt podaný v roku 2015 na MPSVaR SR na prístavbu zvislej plošiny nebol podporený. Na základe tejto skutočnosti Domovu sociálnych služieb Hrabiny boli pridelené finančné prostriedky na jej výstavbu v rozpočte pre rok 2016. Stavbu bude realizovať firma Spig s.r.o. Zvolen, ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, v termíne od 03/2016-06/2016.

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce

Skutočnosť k 31.12.2015: Bolo začaté úvodné realizovanie – stretnutie.

2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. - V. etapa reštaurátorských prác)

Skutočnosť k 31.12.2015: V 3. zmene rozpočtu, po obdržaní dotácie zo strany štátu v sume 13 000 eur, bola upravená výška výdavkov na 33 000 eur. Táto suma predstavovala výdavky na časť III. etapy opravy súsošia sv. Trojice v tomto roku po uskutočnení I. etapy v roku 2013 a II. etapy v roku 2014. Na diele boli uskutočnené: pokračovanie v čistení sochárskej výzdoby, odsolovanie a stabilizácia solí, spevnenie kamennej hmoty, lepenie dolámaných častí, armovanie nerezovou konštrukciou, tmelenie chýbajúcich častí, príprava na odlievanie lukoprénovej formy, nátery lukoprénovej hmoty, vyhotovenie klinov. Na ukončenie celkovej opravy súsošia je potrebné zrealizovať ešte IV. a V. etapu opravy v rokoch 2016 a 2017.

2.3.2 Rekonštrukcia historickej budovy Zvonice na Zvoničke

Skutočnosť k 31.12.2015: Na rok 2015 bolo narozpočtovaných 8 540 eur na rekonštrukciu historickej budovy zvonice. Práce na drevenej časti a to výmena strešnej krytiny za drevený šindel, výmena dreveného obkladu a konzervácia drevenej konštrukcie boli urobené za 5 016 eur, nová fasáda a obloženie dverí 1 303 eur, PD na posunutie el. stĺpu 200 eur, posunutie el. stĺpu a osvetlenie 1 431 eur, zasklenie výklenku a zámok na výklenok 86 eur. Celkom bolo na akciu použité 8 036 eur.

2.4.1 Výstavba sociálnych zariadení, spŕch a šatní v rekreačnej oblasti Tajch

Skutočnosť k 31.12.2015: Akcia bola stavebne ukončená, skolaudovaná a daná do užívania, finančne vysporiadaná za 122 749 eur, odovzdaná do správy TS mesta Nová Baňa.

2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj

Skutočnosť k 31.12.2015: Z rozpočtu bolo čerpaných 18 713 eur. Predstavuje to výdavok za úhradu faktúry prác podľa ZOD, bez prác navyše, po ukončení výstavby betónovej časti. Vo výstavbe sa momentálne nepokračuje z dôvodu neodsúhlasenia prác a materiálu na zvyšnú časť rozhľadne. Sú podniknuté právne kroky na ukončenie zmluvného vzťahu so zhotoviteľom.

2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínskej

Skutočnosť k 31.12.2015: V 1. zmene rozpočtu bola narozpočtovaná suma 500 eur, ktorá sa v 3. zmene rozpočtu navýšila na 850 eur. Výdavky boli určené na vyhotovenie PD ku stavebnému povoleniu na výstavbu verejných WC. V tretej zmene rozpočtu bolo narozpočtovaných 35 500 eur na rekonštrukciu priestorov v objekte na Cintorínskej 3 na verejné WC. Z tejto sumy nebolo čerpané. Z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov po doplnení chýbajúcich položiek v PD a nedostatku zdrojov v roku 2015 sa s akciou nezačalo, bola zaradená do rozpočtu roku 2016 v potrebnej výške zdrojov.

2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)

Skutočnosť k 31.12.2015: V zmysle výzvy z Ministerstva hospodárstva v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Mesto Nová Baňa podalo na MH SR dňa 11. septembra 2015 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa v požadovanej výške nenávratného finančného príspevku - 748 125 eur, s celkovými výdavkami projektu vo výške 799 586, 63 eur.

Ako jeden z podkladov bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie svetelno-technickej štúdie a následne zabezpečiť proces výberu dodávateľa externou spoločnosťou. V 2. zmene rozpočtu boli doplnené kapitálové výdavky vo výške 3 750 eur na vypracovanie PD a zabezpečenie procesu verejného obstarávania na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra a na sídliskách. Výdavky na tento účel aj boli použité.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 4. decembra 2015 schválilo predloženú žiadosť na podporu obnovy verejného osvetlenia, s intenzitou pomoci 95% z celkových oprávnených výdavkov NFP vo výške 656 504,41 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 691 057,27 eur. Spolufinancovanie mesta je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje výšku 34 552,86 eur + celá hodnota neoprávnených výdavkov vo výške 101 742 eur.

Úhrady platieb v roku 2015 boli uskutočnené z bankového krátkodobého úveru a vlastných zdrojov mesta – prebytku, fondu rozvoja bývania a rezervného fondu.

Výdavky boli spojené s úhradou preddavkových faktúr za realizáciu projektu vo výške 777 605 eur a svetelno-technické meranie po ukončení realizácie 13 678 eur, čo bolo umožnené v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s tým, že refundácia nákladov zo strany riadiaceho orgánu bude uskutočnená a budú príjmom roku 2016. Modernizácia verejného osvetlenia bude postupne realizovaná a ukončená v termíne 06/2016.

2.5.5 Dopravná situácia na ulici Kollárová

Skutočnosť k 31.12.2015: Polohopis, výškopis a štúdia boli vypracované spolu za 2 250 eur.

2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov

Skutočnosť k 31.12.2015: Začiatkom roka 2015 sme vykonali opravu havarijného stavu vozovky, keď po zimnej prevádzke došlo k poškodeniu križovatky na ul. Záhradná a Kútovská a taktiež k poškodeniu rigolu na odvod vody. Náklady na opravu predstavovali sumu vo výške 2 400 €.

Okrem toho sme kompletne opravovali cestu Bexápel v dĺžke cca 0,35 km – prekopanie, štrkovanie, zhotovenie odrážok a rigolov. Opravili sme MK Chotár. Náklady na zakúpenie a prepravu asphaltovej zmesi pre opravu MK boli v celkovej hodnote 3 304,14 eur. Okrem toho boli náklady tvorené tiež opravou výtlkov MK podľa zoznamu ulíc: Brezová, Bôrina, Viničná cesta, Hrádza, Tajch, Kútovská cesta. Asphaltovanie, frézovanie, penetrácia a vysprávky boli vykonané dodávateľsky, pričom realizované boli infratechnológiou. Náklady na opravu boli 10 000 eur.

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce

Skutočnosť k 31.12.2015: Uskutočnilo sa školenie 2 zamestnancov na systém IOMO a centrálny register adries.

2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy

Skutočnosť k 31.12.2015: Uskutočnila sa príprava realizácie so spoločnosťou DATALAN.

3.3.1 Zateplenie budovy Podnikateľského centra/Kultúrneho centra

Skutočnosť k 31.12.2015: Akcia bola stavebne ukončená a dodávateľom odovzdaná dňa 09.07.2015. Boli realizované tri uvedené opatrenia: zníženie energetickej náročnosti budovy v % a to realizáciou zateplenia a výmeny okien a dverí. Dotácia poskytnutá Environmentálnym fondom bola zúčtovaná, čo bolo fondom potvrdené bez pripomienok za 229 137 eur.

Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2015

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktívita	Stručný popis	Projekt v zoznamku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	1.1. Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania										
	1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane ich materiálo-technického vybavenia	1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálo-technického vybavenia	Celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov kuchyne ŠJ ZŠ JZ	N	ZŠ J. Zemana	2016	Kapacita podporeného zariadenia/stravníka	401/420	Rok 2015 Zhotovenie odvodnenia – sklady ŠJ – suterén (629 eur), oprava ormietok, podláh v suteréne ŠJ – sklady (5 351 eur), oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia v školskej kuchyni (3 994 eur), oprava kanalizácie (1 649 eur)	Rok 2015 11 623,00 €	11.1.1.
		1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ	Komplexná rekonštrukcia elektroinštaláčnych rozvodov	N	ZŠ J. Zemana	2016-2018					
		1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. Zemana	Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v troch blokoch a rekonštrukcia sociálnych zariadení	N	ZŠ J. Zemana	2016-2020					

PO 1 Sociálna politika

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zäsobníku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana	Vybaviť všetky učebne podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR	A	ZŠ J. Zemana	2015-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	408/450	Rok 2015 11 ks katedier na notebooky 1 969 eur 57 ks set ESO (1 x lavica + 2 x stolička) do 6 tried 7 866 eur	Rok 2015 9 835,00 € MŠVVaŠ SR, mesto	11.1.1.
		1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami	Vybaviť všetky učebne učebnými pomôckami podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR	A	ZŠ J. Zemana	2015-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	408/450	Rok 2015 10 ks projektorov BENQ 3000LM s prísľušenstvom v celkovej hodnote 3 543 eur 11 ks PC MILSOFT OFFICE I30 v celkovej hodnote 3 728 eur 4 ks žienky v hodnote 447 eur, koberce do ŠKD v hodnote 450 eur V rámci národného projektu „Komplexný poradenský systém a prevencie ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ bol na školu v roku 2015 dodaný majetok	Rok 2015 8 168,00 € MŠVVaŠ SR, mesto	11.1.1.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zäsobniku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									<p>v celkovej hodnote 2441 eur (metodické príručky z RAABE v hodnote 2 171 eur a licencie v hodnote 270 eur)</p> <p>V rámci národného projektu „Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ pribudli v ZŠ Jána Zemana do drobného dlhodobého hmotného majetku 2 ks notebook Lenovo, 2 sady reproduktorov Genius a 1 ks interaktívna tabuľa s dataprojektorom – a prísľušenstvom – všetko v celkovej hodnote 2 715 eur</p> <p>V rámci národného projektu „Podpora polytechnickej</p>	<p>2 715,00 €</p> <p>Centrum vedecko-technických informácií Bratislava</p> <p>49 472,00 €</p> <p>Štátny inštitút odborného</p>	

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zäsobniku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									výchovy na základných školách“ bol do evidencie drobného dlhodobého hmotného majetku zaradený majetok, ktorý bude využívaný vo vyučovacom procese na predmetoch biológia, chémia, fyzika a technika v celkovej hodnote 49 472 eur	vzdelávania Bratislava	
		1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálo-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná	Revitalizácia areálu pri MŠ Nábřežná a elokovaných pracovísk, rekonštrukcia rozvodov kúrenia, elektroinštalácie, podláh, WC a kuchyne v budove MŠ Nábřežná	N	MŠ Nábřežná	2016-2020	Kapacita podporeného zariadenia/ dieťa	211/206	<u>Rok 2015</u> Murárske a maliarske práce ET Štúrova 5 940 eur, výmena radiátorov v priestoroch ET Štúrova v sume 717 eur, MŠ Nábřežná – oprava pieskovísk v sume 2 603 eur, oprava priestorov vo vedľ. budove MŠ Nábřežná v sume 765 eur, oprava 2 chodieb a schodiska v hlavnej budove MŠ v sume 6 484 eur	<u>Rok 2015</u> 16 509,00 €	11.1.4.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zäsobniku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy	Výmena strešnej krytiny, odizolovanie základov, rekonštrukcia fasády, revitalizácia areálu ZUŠ	N	ZUŠ	2016-2020	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	394/410	Rok 2015 Oprava vlhkých a plesnivých stien v dolnej chodbe a učebni č. 5	Rok 2015 2 160,00 €	11.1.2.
		1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami	Vybavenie tried hudobnými nástrojmi	A	ZUŠ	2015-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	394/410	Rok 2015 Boli zakúpené hudobné nástroje – tenor thomann 1 ks 597 eur, klarinet Yamaha 2 ks 1 246 eur	Rok 2015 1 843,00 €	11.1.2.
		1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ	Rekonštrukcia a revitalizácia budovy, sály a areálu	A	CVČ	2016-2020	Počet žiakov navštevujúcich CVČ	157/173	Rok 2015 Bola vybudovaná priečka+osadenie nových dverí v chodbe na prízemí, vytvorenie miestnosti pre registratúru + osadenie nových dverí – 967 eur Boli zakúpené nové stoly a stoličky do sály v CVČ (v počte 29 stolov + 116 stoličiek) – 4 930eur Bol zakúpený jedáleňský servis (tanier, príbory, poháre, šálky, obrusy) – 1 631 eur	Rok 2015 7 528,00 €	11.1.3.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zäsobniku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
1.3.	Komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o obyvateľov	1.3.1 Spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa	Zhotovenie viacročného dokumentu zameraného na poskytovanie sociálnych služieb	A	správne odd.	2015-2016	Počet spracovaných koncepcných dokumentov	0/1	Rok 2015 Príprava realizácie komplexného dokumentu	Rok 2015 00,00 €	
		1.3.2. Montáž výťahů v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS	Prístavba zvislej plošiny – zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia	A	DDaDSS	2015	Počet klientov zariadenia	20/20	Rok 2015 Počet klientov v zariadení – 20 a realizácia akcie sa uskutoční v roku 2016	Rok 2015 00,00 €	
	1.4 Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu	1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa	Výstavba 48 nájomných bytov vrátane technickej infraštruktúry	N	OVŽPaSM	2017-2020					
	1.5. Podpora športového, kultúrneho a spoločenského života v meste vrátane výstavby a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry	1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baňa	Revitalizácia stavebných úprav spolu so zmenou dispozície, vrátane príslušných rozvodov, počítačovej siete, výťahu atď., vrátane interiérového vybavenia	N	odd. kultúry a informácií	2016-2017					
		1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu	Revitalizácia areálov a umiestnenie altánku a herných prvkov pre deti	N	OVŽPaSM	2018-2020					

PO 2 Hospodárska politika

Priorita	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zäsobniku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	2.2 Podpora remeselnej výroby a poľnohospodárskej produkcie „z dvora“										
	2.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva	2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. – V. etapa reštaurátorských prác)	Realizácia III.-V. etapy reštaurátorských prác v zmysle Návrhu na reštaurovanie	N	OVŽPaSM	2015-2017	Počet obnovených kultúrnych pamiatok	0/1	Rok 2015 Realizovaná III. etapa reštaurátorských prác	Rok 2015 33 000,00 € MK SR, mesto	10.6.1.
		2.3.2 Rekonštrukcia historickej budovy Zvonice na Zvoničke	Oprava strechy, drevených častí a fasády budovy zvonice	N	OVŽPaSM	2015	Počet obnovených kultúrnych pamiatok	1/1	Rok 2015 Dielo zrealizované	Rok 2015 8 036,00 €	10.6.2.
		2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti	Oprava podlahy, osvetlenia, krytov radiátorov, inštalácia info boxu a spracovanie propagačného materiálu	A	odd. kultúry a informácií	2016-2018					
		2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja	Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie k výstavbe repliky Potterovho ohňového stroja	A	OVŽPaSM	2016-2020					

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zázobníku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.3.5 Stretnutie banských miest a obcí Slovenska – zorganizovanie podujatia v meste Nová Baňa	Zorganizovanie podujatia k stretnutiu banských miest a obcí Slovenska	A	odd. kultúry a informácií	2017					
		2.4.1 Výstavba sociálnych zariadení, spŕch a šatní v rekreačnej oblasti Tajch	Výstavba WC, spŕch, požičovne bicyklov a bufetu vrátane infraštruktúry	N	OVŽPaSM	2015	Počet vybudovaných objektov	1/1	Rok 2015 Dielo zrealizované	Rok 2015 122 749,00 €	8.12.
	2.4. Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie	2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch	Sfunkčnenie manipulačného systému, oprava bezpečnostného prepadu a vyčistenie vodnej nádrže	N	OVŽPaSM	2018-2020					
		2.4.3 Výstavba turistického rozhľadne Háj	Výstavba výhľadne Háj, úprava okolia, vybudovanie sedenia	N	OVŽPaSM	2015	Počet postavených rozhľadní	0/1	Rok 2015 Realizovaná len výstavba betónovej časti	Rok 2015 18 713,00 €	8.13.
	2.5 Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry	2.5.1 Vybudovanie odstavňového pruhu pri základných školách	Stavebnou úpravou jestvujúceho chodníka vytvorenie odstavňového pruhu	N	OVŽPaSM	2017					
		2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínskej	Vybudovanie hygienického zariadenia v blízkosti Nám. sv. Alžbety, na ul. Cintorínska	N	OVŽPaSM	2015	Počet postavených objektov verejných WC	0/1	Rok 2015 Spracovaná len PD	Rok 2015 850,00 €	8.11.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zäsobníku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa	Úprava porastov, vytýčenie siete a zameranie pozemkov geodetom	N	TS mesta Nová Baňa	2017-2020					
		2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)	Vypracovanie PD, výmena pôvodných svietidiel a doplnenie príslušenstva	N	OVŽPaSM	2015	Počet vymenených a doplnených svietidiel	0/705	Rok 2015 Spracovanie PD, úhrada preddávkových faktúr za realizáciu projektu a realizácia naplnenia ukazovateľov bude v roku 2016	Rok 2015 795 247,00 € MH SR, mesto	8.7.1.
		2.5.5 Dopravná situácia na ulici Kollárova	Vypracovanie štúdie k stavebnej úprave na ulici Kollárova	N	OVŽPaSM	2015	Počet vypracovaných štúdií	1/1	Rok 2015 Spracovaná štúdia, polohopis a výškopis	Rok 2015 2 250,00 €	5.7.
		2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov	Oprava a obnova komunikácií a chodníkov v meste	A	TS mesta Nová Baňa	2016-2020	Počet spevnenej plochy	786 m ² / 12 099 m ²	Rok 2015 Oprava MK Choťár, Bexápel, Záhradná ul., Brezová ul., Bôrina, Viničná cesta, Hrádza, Tajch, Kútovská cesta	Rok 2015 15 704,14 €	5.2.1.
		2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov	Zmodernizovanie autobusových prístreškov	A	OVŽPaSM	2016-2020					
		2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa	Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste	A	OVŽPaSM + MsP	2016-2020					

PO3 Environmentálna politika

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	3.1 Moderné a efektívne odpadové hospodárstvo	3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava	Modernizácia vozového a technologického vybavenia zberných dvorov, dobudovanie kompostárne, environ. osveta správcov budov, organ., podnikat. a obyvateľov	N	TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM	2016- 2020					
	3.2 Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva a podpora aktivít vedúcich k prevencii pred živelnými pohromami a odstraňovaniu ich následkov	3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska	Spracovanie PD a vybudovanie kanalizácie na ul. Kamenárska	N	STVS, a.s.	2016- 2020					
	3.3 Podpora aktivít a projektov v oblasti mestského prostredia, zachovania biodiverzity ekosystémov, ochrany a tvorby prírody a	3.3.1 Zateplenie budovy Podnikateľského centra/Kultúrneho centra 3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia – ochrana biotopov vtáctva	Zateplenie obvodových sien, strešnej konštrukcie a stropov, výmena okien a dverí Ochrana biotopov vtáctva na území lesných porastov obhospodarovaných Mestskými lesmi s.r.o.	N	OVŽPaSM	2015	Zníženie energetickej náročnosti budovy v %	50,9/50,9	Rok 2015 Dielo zrealizované s ukazovateľom zníženia energetickej náročnosti budovy	Rok 2015 229 137,00 €	10.7.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zázobníku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	krajiny	3.3.3 Lesná dopravná sieť	Revitalizácia lesnej dopravnej siete	N	MsL spol. s r.o.	2016-2020					
		3.3.4 Protipožiarna opatrenia	Revitalizácia protipožiarnych opatrení – ciest, záchytných zariadení	N	MsL spol. s r.o.	2016-2020					
		3.3.5 Revitalizácia územia parku a nádvorí pri budove Radnice	Spracovanie štúdií k revitalizácii územia parku a nádvorí pri budove Radnice	A	OVŽPaSM	2016-2020					
	3.4 Znižovanie emisií a energetickej spotreby	3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana	Výmena rozvodov ústredného kúrenia, výmena kotlov, vyregulovanie sústavy	N	ZŠ J. Zemana	2016-2020					
		3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra	Výmena krytiny	A	OVŽPaSM	2015-2018					

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zoznamku Ano/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	3.5 Podpora environmentálnej osvetej výchovy a prevencie	3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky	Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky	N	odd. kultúry a informácií	2016-2017					

* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2015

Zoznam použitých skratiek: **PO** – prioritná os, **PD** – projektová dokumentácia, **MsÚ** – mestský úrad, **OVŽPaSM** – Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, **DDaDSS** – domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, **TS** – technické služby, **MK** – miestna komunikácia, **MsP** – mestská polícia, **StVS** – stredoslovenská vodárenská spoločnosť, **MsL** – mestské lesy, **ZŠ** – základná škola, **MŠ** – materská škola, **ZUŠ** – základná umelecká škola, **CVČ** – centrum voľného času, **ŠJ** – školská jedáleň, **ŠKD** – školský klub detí, **MŠVVaŠ SR** – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, **MH SR** – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, **ZOD** – zmluva o diele, **NCH** – náučný chodník, **MsZ** – mestské zastupiteľstvo.

V Novej Bani, 30.03.2016

Spracovala: PhDr. Lenka Bielíková, projektová manažérka

Schválil: Mgr. Ján Havran, primátor mesta