

## **Správa o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2016**

Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 – 2020 bol spracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.

Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.

V roku 2016 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené nasledovné opatrenia:

- Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia“
- Priorita PRM 1.2.2 „Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.3 „Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.5 „Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná“
- Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ“
- Priorita PRM 1.3.1 „Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.3.2 „Montáž výtahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS“
- Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“
- Priorita PRM 2.3.1 „Obnova Súsošia sv. Trojice“
- Priorita PRM 2.3.3 „Sprístupnenie Radnej siene verejnosti“
- Priorita PRM 2.4.3 „Výstavba turistickej rozhľadne Hájske“
- Priorita PRM 2.5.2 „Výstavba verejných WC na ul. Cintorínska“
- Priorita PRM 2.5.4 „Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)“
- Priorita PRM 2.5.6 „Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“
- Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“
- Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy“
- Priorita PRM 3.1.1 „Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava“
- Priorita PRM 3.5.1 „Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky“

Správa o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - MsÚ Nová Baňa                        | - Základná umelecká škola Nová Baňa   |
| /vedúci a zamestnanci oddelení/        | - Centrum voľného času Nová Baňa      |
| - Materská škola Nábřežná 2,           | - Technické služby mesta Nová Baňa    |
| vrátane elokovaných pracovísk          | - Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa |
| - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa | - DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS      |

## **Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2016 v textovej forme:**

### **1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce v školskej jedálni v sume 380 eur, náter presklených dverí – vstup do školskej jedálne v sume 100 eur, oprava omietok, výmena okien v suteréne ŠJ – sklad cestovín v sume 1.489 eur.

Bol zakúpený univerzálny robot v sume 4.861 eur, pec elektrická v sume 2.665 eur, kotol plynový 150 l v sume 3.952 eur.

Bola vypracovaná dokumentácia „Modernizácia vzduchotechniky kuchyne ZŠ J. Zemana“ v sume 1.800 eur.

### **1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ J. Zemana**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Realizovaná časť akcie – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Jána Zemana – I. etapa“, z toho 50.000, nenormatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR), 12 eur normatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR) a 6.240 eur – prostriedky z rozpočtu mesta.

Nenormatívne prostriedky na akciu – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie – I. etapa“ (MŠVVaŠ SR) v sume 50.408 eur. Nakoľko tieto prostriedky sme obdržali až koncom roka 2016, tak boli presunuté na použitie do roku 2017.

### **1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. Zemana**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Oprava havarijného stavu WC kanalizácie (2 bloky) v sume 8.803 eur.

### **1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Bolo zakúpených 78 ks výškovonastaviteľných setov ESO (1xlavica+2xstolička) do tried – normatívne prostriedky 10.798 eur (MŠVVaŠ SR) a 13 ks výškovonastaviteľných setov ESO (1xlavica+2xstolička) v sume 1.760 eur prostriedky z rozpočtu mesta

### **1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Boli zakúpené 3 ks počítačov – normatívne prostriedky 580 eur (MŠVVaŠ SR), 28 ks počítačových zostáv do jazykovej učebne a učebne výpočtovej techniky v sume 5.000 eur prostriedky z rozpočtu mesta

### **1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Oprava 1 pieskoviska, celková rekonštrukcia WC a umývarok v dvoch triedach A a D vrátane výmeny radiátorov, nových svetidiel, oprava podlahy v práčovni vo vedľajšej budove, maľovanie a oprava omietok jedálne v ŠJ Nábřežná, oprava 2 zamestnaneckých WC, sprchy vo vedľajšej budove, v ET Kolibská realizovaná komplexná údržba 2 spální vrátane novej podlahy, v ŠJ Kolibská vytvorenie skladu na potraviny v sume 46.838 eur

Boli zakúpené 3 ks kobercov do tried, drobný nábytok, dvere, zásteny do WC, detské obliečky do 2 tried, ET Štúrova – ležadlá, šatníkové skrinky do chodby, botníky, ET Kolibská – skrine, detská preliezačka, skriňa na mieru v sume 7.459 eur.

### **1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce v sume 850 eur – bočné schodište, spodná chodba, náter zábradlia na bočnom a hlavnom schodisku, oprava koncertného pódia v koncertnej sále v sume 3.151 eur.

### **1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Boli zakúpené hudobné nástroje – harmonika v hodnote 1.680 eur, 2 ks trúbky Yamaha YTR-2330 S v hodnote 1.252 eur, 2 ks gitara Martinez v hodnote 390 eur, bicia súprava Yamaha v hodnote 886 eur.

Bola zakúpená učebná pomôcka pre výtvarný odbor na vypaľovanie keramiky - elektrická odporová pec + regulátor ceramic v hodnote 1.557 eur.



### **1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Bola uskutočnená výmena dverí v sále CVČ v sume 1.540 eur, výmena el. rozvodov v klubovni miestnosť č. 4, následné vystierkovanie, vymaľovanie tejto miestnosti, vybrúsenie a naolejovanie parkiet v sume 2.315 eur, ďalej stierka, maľovka a výmena podlahovej krytiny na chodbe v sume 2.037 eur, zakúpenie žalúzií do starej časti budovy na nové okná v sume 257 eur.

### **1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Uskutočnil sa výberový proces externého dodávateľa.

### **1.3.2 Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Zrealizovaná montáž výťahu v sume 32.422,68 eur.

### **1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Bola podpísaná zmluva o partnerskej spolupráci s mestom Nin. Boli podané 2 žiadosti o grant na partnerskú spoluprácu: Žiť aktívne ako senior (projekt s partnerským mestom Mimoň, ČR) a Dni Česko-slovenskej kultúry v Chorvátsku.

V rámci podujatia Týždeň športu pre všetkých bola získaná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 1.000 eur a dar od firmy AXOL s.r.o. v sume 50 eur.

V rámci podujatia Tajchová osmička bol získaný transfer od spoločnosti Knauf Insulation s.r.o. v sume 200 eur a dar od PharmDr. Stanislava Prachára v sume 100 eur.

### **2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. - V. etapa reštaurátorských prác)**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Po zmenách a úpravách rozpočtu v roku 2016 bolo na akciu vyčlenených 52 900 € z rozpočtu mesta a 10 000 € dotácia z Ministerstva kultúry SR. Dielo bolo až na záverečnú hydrofóbnu úpravu schodov ukončené a odovzdané v celkovej sume 61.444 eur. Hydrofóbná úprava spolu s odovzdaním Dokumentácie prevedených reštaurátorských prác, bude z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok prevedená v mesiacoch apríl - máj 2017. Na tieto záverečné úkony bolo v roku 2017 narozpočtovaných 1.911 eur.

V roku 2016 boli prevedené práce na osvetlení Súsošia sv. Trojice. Osvetlenie bolo zrealizované v intenciách vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v celkovej sume 4.822 eur.

### **2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Bolo vydané právoplatné rozhodnutie na tento projekt z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a obdržané cenové ponuky dodávateľov. Samotná realizácia akcie sa uskutoční v roku 2017.

### **2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* V priebehu roka 2016, na základe Zmluvy o dielo č.1/MIN/2016, bol zrealizovaný kamenný obklad betónovej časti rozhľadni v sume 7.498 eur. Súčasťou obkladu sú mlynské kolesá, ktorých opracovanie bolo v sume 60 eur a inštalácia v sume 121 eur. Na drevenú časť rozhľadni, po tom ako mesto odstúpilo od pôvodnej zmluvy o dielo, bola zrealizovaná výzva na podávanie cenových ponúk na realizáciu zvyšnej drevenej časti. Žiadna z oslovených firiem nespĺnila kritérium (stanovená hodnota zákazky). Prostriedky na zvyšnú drevenú časť sú naplánované v rozpočte na rok 2017.

### **2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínskej**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* V druhej polovici roku 2016 bolo dielo realizované na základe právoplatného stavebného povolenia č. 305/2015 vydaného v Tekovskej Breznici dňa 14.12.2015. Z rozpočtu bolo čerpané 42.500 eur na základe Zmluvy o dielo č.3/MIN/2016 a Dodatku č.1 ku Zmluve o dielo č.3/MIN/2016. Časť objektu na Cintorínskej ul. č.3 so samostatným vstupom bol stavebne upravený na Verejné WC, pričom vznikli pánske WC, dámske WC, WC pre imobilných, miestnosť pre personál, sklad a vstupná chodba. Boli vedené nové



rozvody elektriny, vody, UK plus plynový kotol a kanalizácia odpadových vôd. Vybudovala sa bezbariérová nájazdová rampa so zábradlím, odstránili sa nepotrebné komíny a namaľovala sa strecha, žľaby a zvody na celej budove. V časti Verejného WC boli upravené otvory okien a osadené plastové okná. Na celom objekte bol potiahnutý nový fasádny náter. Dielo bolo dané do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia č.262/2016 vydaného v Tekovskej Breznici zo dňa 24.10.2016. Následne odovzdané Technickým službám do správy.

#### **2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* V zmysle zmluvy o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Mesto Nová Baňa zrealizovalo modernizáciu verejného osvetlenia v počte 705 svietidiel v roku 2016.

#### **2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* V roku 2016 sa vykonala stabilizácia ul. Kamenárska vo výmere 31 m<sup>2</sup> v sume 2.895,13 eur, opravy MK dodávateľsky (ul. Švantnerova, Viničná cesta, Kamenárska, Hrabcova cesta, Rekreačná cesta, Feriancov rígel) v sume 7.140 eur, oprava MK Chotár v sume 5.991,60 eur, vjazd na ul. Švantnera vo výmere 120 m<sup>2</sup> v sume 5.899,20 eur a schody pri Bažante v sume 4.195,40 eur.

#### **2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Uskutočnili sa jednotlivé školenia zamestnancov v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť v celkovej sume 850 eur za rok 2016.

#### **2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou Lomtec.com a.s. Bratislava na ESMAO (elektronické služby miest a obcí).

#### **3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* Bola zaslaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa,“ v rámci ktorej boli vynaložené prostriedky na verejné obstarávanie, služby externého manažmentu na projekt, projektová dokumentácia v celkovej sume 10 396 eur.

#### **3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky**

*Skutočnosť k 31.12.2016:* V priebehu roka 2016 bol vybudovaný Náučný chodník Zbojnícke studničky. Z Banskobystrického samosprávneho kraja bola pridelená dotácia vo výške 4.000 eur. Celková suma za zrealizovanú akciu je 13 107 eur. Súčasťou chodníka boli infopanely vyhotovené na základe Zmluvy o dielo č.5/MIN/2016 v sume 4.491 eur, polohopisný plán v sume 144 eur, obnova a vybudovanie kamenných častí studničiek na základe Zmluvy o dielo č.7/MIN/2016 v sume 4.084 eur, vyčistenie koryta potoka v sume 163 eur, textová časť infopanelov s grafikou v sume 2.086 eur, striešky na studničky a drevené smerovníky v sume 1.960 eur, značenie trasy v sume 179 eur.

## Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2016

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
PO1 Sociálna politika	1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane ich materiálno-technického vybavenia	1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia	Celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov kuchyne ŠJ ZŠ JZ	N	ZŠ J. Zemana	2016-2018	Kapacita podporeného zariadenia/stravníka	387/420	<p><u>Rok 2016</u> Maliarske a natieračské práce v školskej jedálni (380 eur), náter presklených dverí – vstup do školskej jedálne (100 eur), oprava omietok, výmena okien v suteréne ŠJ – sklad cestovín (1.489 eur)</p> <p>Zakúpený univer. robot (4.861 eur), pec elektrická (2.665 eur), kotol plynový 150 l (3.952 eur)</p> <p>Vypracovanie dokumentácie „Modernizácia vzduchotechniky kuchyne ZŠ J. Zemana“</p>	<p><u>Rok 2016</u> 1 969,00 €</p> <p>11 478,00 €</p> <p>1 800,00 €</p>	11.1.1.
		1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ	Komplexná rekonštrukcia elektroinštaláčnych rozvodov	N	ZŠ J. Zemana	2016-2018	Kapacita podporeného zariadenia/žiaka	389/450	<p><u>Rok 2016</u> Realizovaná časť akcie – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ Jána Zemana – I. etapa“, z toho</p>	<p><u>Rok 2016</u> 56 252,00 € MŠVVaŠ SR, mesto</p>	11.1.1.



Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									50.000 eur, nenormatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR), 12 eur normatívne prostriedky (MŠVVaŠ SR) a 6.240 eur – prostriedky z rozpočtu mesta  Nenormatívne prostriedky na akciu – „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie – I. etapa“ (MŠVVaŠ SR) – nakoľko tieto prostriedky sme obdržali až koncom roka 2016, tak boli presunuté na použitie do roku 2017	50 408,00 € MŠVVaŠ SR	
		1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. Zemana	Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v troch blokoch a rekonštrukcia sociálnych zariadení	N	ZŠ J. Zemana	2016- 2020	Kapacita podporeného zariadenia/ žiak	389/450	Rok 2016 Oprava havarijného stavu WC kanalizácie (2 bloky)	Rok 2016 8 803,00 €	11.1.1.
		1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana	Vybaviť všetky učebne podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR	A	ZŠ J. Zemana	2016- 2018	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	389/450	Rok 2016 78 ks výškovonastaviteľný set ESO	Rok 2016 12 558,00 € MŠVVaŠ SR, mesto	11.1.1.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľ'a	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									(1xlavica+2xstolička ) do tried – normatívne prostriedky 10.798 eur (MŠVVaŠ SR) a 13 ks výškovonastaviteľný set ESO (1xlavica+2x stolička) – 1.760 eur prostriedky z rozpočtu mesta		
		1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami	Vybaviť všetky učebne učebnými pomôckami podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR	A	ZŠ J. Zemana	2016-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	389/450	<u>Rok 2016</u> Nákup 3 ks počítačov – normatívne prostriedky 580 eur (MŠVVaŠ SR), 28 ks počítačových zostáv do jazykovej učebne a učebne výpočtovej techniky – 5.000 eur prostriedky z rozpočtu mesta	<u>Rok 2016</u> 5 580,00 € MŠVVaŠ SR, mesto	11.1.1.
		1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálo-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná	Revitalizácia areálu pri MŠ Nábřežná a elokovaných pracovísk, rekonštrukcia rozvodov kúrenia, elektroinštalácie, podláh, WC a kuchyne v budove MŠ Nábřežná	N	MŠ Nábřežná	2016-2020	Kapacita podporeného zariadenia/ dieťa	213/206	<u>Rok 2016</u> Oprava 1 pieskoviska, celková rekonštrukcia WC a umývarok v dvoch triedach A a D vrátane výmeny radiátorov, nových svietidiel, oprava podlahy v práčovni	<u>Rok 2016</u> 46 838,00 €	11.1.4.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľ'a	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									<p>vo vedľajšej budove, maľovanie a oprava omietok jedálne v ŠJ Nábrežná, oprava 2 zamestnaneckých WC, sprchy vo vedľajšej budove, v ET Kolibská realizovaná komplexná údržba 2 spální vrátane novej podlahy, v ŠJ Kolibská vytvorenie skladu na potraviny</p> <p>3 ks koberce do tried, drobný nábytok, dvere, zásteny do WC, detské obliečky do 2 tried, ET Štúrova – ležadlá, šatníkové skrinky do chodby, botníky, ET Kolibská – skrine, detská preliezačka, skriňa na mieru a i.</p>	7 459,00 €	
		1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy	Výmena strešnej krytiny, odizolovanie základov, rekonštrukcia fasády, revitalizácia areálu ZUŠ	N	ZUŠ	2016-2020	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	400/410	<p><u>Rok 2016</u> Maliarske a natieračské práce (850 eur)– bočné schodište, spodná chodba, náter zábradlia na bočnom a hlavnom</p>	<p><u>Rok 2016</u> 4 001,00 €</p>	11.1.2.



Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zísobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									schodisku, oprava koncertného pódia v koncertnej sále (3.151 eur)		
		1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami	Vybavenie tried hudobnými nástrojmi	A	ZUŠ	2016-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	400/410	Rok 2016 Harmonika (1.680 eur), 2 ks trúbky Yamaha YTR-2330 S (1.252 eur), 2 ks gitara Martinez (390 eur), bicia súprava Yamaha (886 eur)  Elektrická odporová pec + regulátor ceramic – učebná pomôcka pre výtvarný odbor na vypaľovanie keramiky	Rok 2016 4 208,00 €  1 557,00 €	11.1.2.
		1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ	Rekonštrukcia a revitalizácia budovy, sály a areálu	A	CVČ	2016-2020	Počet žiakov navštevujúcich CVČ	177/173	Rok 2016 Výmena dverí v sále CVČ v sume 1.540 eur, výmena el. rozvodov v klubovni miestnosť č. 4, následné vystierkovanie, vymaľovanie tejto miestnosti, vybrúsenie a naolejovanie parkiet v sume 2.315 eur, ďalej stierka, maľovka a výmena	Rok 2016 6 149,00 €	11.1.3.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									podlahovej krytiny na chodbe v sume 2.037 eur, zakúpenie žalúzií do starej časti budovy na nové okná v sume 257 eur		
	1.3. Komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o obyvateľov	1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa	Zhotovenie viacročného dokumentu zameraného na poskytovanie sociálnych služieb	A	správne odd.	2016	Počet spracovaných konceptných dokumentov	0/1	Rok 2016 Uskutočnenie výberového procesu externého dodávateľa	Rok 2016 00,00 €	
		1.3.2. Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS	Prístavba zvislej plošiny – zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia	A	DDaDSS	2016	Počet klientov zariadenia	20/20	Rok 2016 Zrealizovaná montáž výťahu	Rok 2016 32 422,68 €	
	1.4 Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu	1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa	Výstavba 48 nájomných bytov vrátane technickej infraštruktúry	N	OVŽPaSM	2017- 2020					
	1.5. Podpora športového, kultúrneho a spoločenského o života v meste vrátane výstavby a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry	1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baňa	Revitalizácia stavebných úprav spolu so zmenou dispozície, vrátane príslušných rozvodov, počítačovej siete, výťahu atď., vrátane interiérového vybavenia	N	odd. kultúry a informácií	2016- 2018	Počet zorganizovaných podujatí (besied, prednášok, výstav)/rok	0/5	Rok 2016 Neuskutočnilo sa		



Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zísobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľ'a	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu	Revitalizácia areálov a umiestnenie altánku a herných prvkov pre deti	N	OVŽPaSM	2018- 2020					
		1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále	Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii KD – výmena okien, vybudovanie kanalizácie, kúrenie a oprava fasády budovy	N	OVŽPaSM	2019- 2020					
		1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia	Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie + stavebné povolenie k výstavbe multifunkčnej haly	N	OVŽPaSM	2017- 2020					
		1.5.5 Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využitie	Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii a revitalizácii areálu	A	OVŽPaSM	2018- 2020					
	1.6 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce	1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce	Zorganizovanie stretnutí sociálno-ekonomických partnerov podieľajúcich sa na rozvoji mesta	A	správne odd. + odd. kultúry a informácií	2016- 2020	Počet sociálno- ekonomických partnerov zapojených do regionálneho rozvoja v %	5/10	Rok 2016 Podpísanie zmluvy o partnerskej spolupráci s mestom Nin, podanie 2 žiadostí o grant na partnerskú spoluprácu: Žiť aktívne ako senior, Dni Česko- slovenskej kultúry v Chorvátsku	Rok 2016 00,00 €	1.1

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v záložníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									<p>Týždeň športu pre všetkých – 1.000 € dotácia z BBSK, 50€ dar od firmy AXOL s.r.o.</p> <p>Tajchová osmička – 200 € transfer od spoločnosti Knauf Insulation s.r.o., 100 € dar od PharmDr. Stanislav Prachár</p>	<p>1 050,00 €</p> <p>300,00 €</p>	9.2
2.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva a prírodného		2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. – V. etapa reštaurátorských prác)	Realizácia III.-V. etapy reštaurátorských prác v zmysle Návrhu na reštaurovanie	N	OVŽPaSM	2015-2016	Počet obnovených kultúrnych pamiatok	1/1	<p><u>Rok 2016</u> Realizovaná IV.-V. etapa reštaurátorských prác</p> <p>Osvetlenie Súsošia sv. Trojice</p>	<p><u>Rok 2016</u> 61 444,00 € MK SR, mesto</p> <p>4 822,00 €</p>	10.6.1.
		2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti	Oprava podlahy, osvetlenia, krytov radiátorov, inštalácia info boxu a spracovanie propagačného materiálu	A	odd. kultúry a informácií	2016-2017	Počet návštevníkov za rok	0/150	<p><u>Rok 2016</u> Vydanie právoplatného rozhodnutia na tento projekt z Krajského pamiatkového úradu BB a cenové ponuky dodávateľov. Realizácia akcie v roku 2017.</p>	<p><u>Rok 2016</u> 00,00 €</p>	
		2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja	Spracovanie štúdie a projekt. dokumentácie k výstavbe repliky Potterovho ohňového stroja	A	OVŽPaSM	2019-2020					



Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.3.5 Stretnutie banských miest a obcí Slovenska – zorganizovanie podujatia v meste Nová Baňa	Zorganizovanie podujatia k stretnutiu banských miest a obcí Slovenska	A	odd. kultúry a informácií	2017					
		2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch	Sfunkčnenie manipulačného systému, oprava bezpečnostného prepadu a vyčistenie vodnej nádrže	N	OVŽPaSM	2018- 2020					
		2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj	Výstavba výhľadne Háj, úprava okolia, vybudovanie sedenia	N	OVŽPaSM	2015- 2017	Počet postavených rozhľadní	0/1	<u>Rok 2016</u> Zrealizovaný kamenný obklad	<u>Rok 2016</u> 7 679,00 €	8.13.
	2.5 Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry	2.5.1 Vybudovanie odstavného pruhu pri základných školách	Stavebnou úpravou jestvujúceho chodníka vytvorenie odstavného pruhu	N	OVŽPaSM	2018- 2020					
		2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínskej	Vybudovanie hygienického zariadenia v blízkosti Nám. sv. Alžbety, na ul. Cintorínska	N	OVŽPaSM	2015- 2016	Počet postavených objektov verejných WC	1/1	<u>Rok 2016</u> Akcia zrealizovaná a WC dané do užívania	<u>Rok 2016</u> 42 500,00 €	8.11.
		2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa	Úprava porastov, vytýčenie siete a zameranie pozemkov geodetom	N	TS mesta Nová Baňa	2017- 2020					

# PO2 Hospodárska politika

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia (etapy)	Vypracovanie PD, výmena pôvodných svietidiel a doplnenie príslušenstva	N	OVŽPaSM	2015-2016	Počet vymenených a doplnených svietidiel	705/784	Rok 2016 Realizácia naplnenia ukazovateľov bola v roku 2016	Rok 2016 00,00 €	8.7.1.
		2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov	Oprava a obnova komunikácií a chodníkov v meste	A	TS mesta Nová Baňa	2016-2020	Počet spevnenej plochy	151/ 19 899m <sup>2</sup>	Rok 2016 Stabilizácia ul. Kamenárska vo výmere 31 m <sup>2</sup> (2.895,13 eur), opravy MK dodávateľsky (ul. Švantnerova, Viničná cesta, Kamenárska, Hrabcová cesta, Rekreačná cesta, Feriancov rígel) v sume 7.140 eur, oprava MK Chotár (5.991,60 eur), vjazd na ul. Švantnera vo výmere 120 m <sup>2</sup> (5.899,20 eur), schody pri Bažante (4.195,40 eur)	Rok 2016 26 121,33 €	5.2.1
		2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov	Zmodernizovanie autobusových prístreškov	A	OVŽPaSM	2019-2020					



Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa	Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste	A	OVŽPaSM + MsP	2018-2020					
		2.5.9 Modernizácia mestskej tržnice	Zmodernizovanie predajných stánkov	A	TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM	2018-2020					
		2.5.10 Rozšírenie mestského rozhlasu – VISO (etapy)	Realizácia ďalšej etapy mestského rozhlasu	A	OVŽPaSM	2018-2020					
	2.6 Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy	2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce	Zorganizovanie viacblokového odborného vzdelávania zamestnancov	A	správne odd.	2016-2020	Počet preškolených zamestnancov	45/45	Rok 2016 Školenia zamestnancov v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť	Rok 2016 850,00 €	1.1
		2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy	Zavedenie a sprístupnenie elektronických služieb	A	správne odd.	2016-2020	Počet zavedených elektronických služieb	0/30	Rok 2016 Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Lomtec.com a.s. Bratislava na ESMAO (elektronické služby miest a obcí)	Rok 2016 00,00 €	

# PO3 Environmentálna politika

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľ'a	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	3.1 Moderné a efektívne odpadové hospodárstvo	3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava	Modernizácia vozového a technologického vybavenia zberných dvorov, dobudovanie kompostárne, environ. osвета správcov budov, organ., podnikat. a obyvateľ'ov	N	TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM	2016- 2020	Zníženie množstva zmesového KO v %	0//30	<u>Rok 2016</u> Zaslanie žiadosti o NFP na projekt: „Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa“ (verejné obstarávanie, služby externého manažmentu na projekty, projektová dokumentácia)	<u>Rok 2016</u> 10 396,00 €	6.4
	3.2 Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva a podpora aktivít vedúcich k prevencii pred živelnými pohromami a odstraňovaniu ich následkov	3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska	Spracovanie PD a vybudovanie kanalizácie na ul. Kamenárska	N	StVS, a.s.	2018- 2020					
		3.3.2 Lesnícko- environmentálne opatrenia – ochrana biotopov vtáctva	Ochrana biotopov vtáctva na území lesných porastov obhospodarovaných Mestskými lesmi s.r.o.	N	MsL spol. s r.o.	2016- 2020	Rozloha územia v ha, na ktorom sú realizované lesnícko- environmentálne opatrenia	0/ 2636 ha	<u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa		



Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľ'a	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		3.3.3 Lesná dopravná sieť	Revitalizácia lesnej dopravnej siete	N	MsL spol. s r.o.	2016- 2020	Dĺžka existujúcej lesnej dopravnej siete v km	0/68 km	<u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa		
		3.3.4 Protipožiarne opatrenia	Revitalizácia protipožiarnych opatrení – ciest, záchytných zariadení	N	MsL spol. s r.o.	2016- 2020	Dĺžka existujúcich protipožiarnych ciest v km	0/68 km	<u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa		
		3.3.5 Revitalizácia územia parku a nádvoria pri budove Radnice	Spracovanie štúdií k revitalizácii územia parku a nádvoria pri budove Radnice	A	OVŽPaSM	2018- 2020					
	3.4 Znižovanie emisií a energetickej spotreby	3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana	Výmena rozvodov ústredného kúrenia, výmena kotlov, vyregulovanie sústavy	N	ZŠ J. Zemana	2016- 2020	Kapacita podporeného zariadenia/ žiaka	0/450	<u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa		
		3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra	Výmena krytiny	A	OVŽPaSM	2016- 2018	Plocha strechy v m <sup>2</sup>	0/320	<u>Rok 2016</u> Neuskutočnilo sa		

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánov aný termín realizá cie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	3.5 Podpora environmentálnej osvet, výchovy a prevencie	3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojníckej studničky	Vybudovanie NCH Zbojníckej studničky	N	odd. kultúry a informácií + OVŽPaSM	2016	Počet návštevníkov NCH/rok	1000/1000	Rok 2016 Akcia zrealizovaná, NCH Zbojníckej studničky sprístupnený	Rok 2016 13 107 € BBSK, mesto	8.15

\* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2016

Zoznam použitých skratiek: **PO** – prioritná os, **PD** – projektová dokumentácia, **MsÚ** – mestský úrad, **OVŽPaSM** – Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, **DDaDSS** – domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, **TS** – technické služby, **MK** – miestna komunikácia, **MsP** – mestská polícia, **StVS** – stredoslovenská vodárenská spoločnosť, **MsL** – mestské lesy, **ZŠ** – základná škola, **MŠ** – materská škola, **ET** – elokovaná trieda, **ZUŠ** – základná umelecká škola, **CVČ** – centrum voľného času, **ŠJ** – školská jedáleň, **MŠVVaŠ SR** – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, **BB** – Banská Bystrica, **BBSK** – Banskobystrický samosprávny kraj, **MK SR** – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, **NFP** – nenávratný finančný príspevok, **NCH** – náučný chodník, **MsZ** – mestské zastupiteľstvo.

V Novej Bani, 31.03.2017

Spracovala: PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

Schválil: Mgr. Ján Havran, primátor mesta